

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY CZĘŚĆ 1 - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Dotyczy: Budowa warsztatów szklonych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe

L.p.		Etapy realizacji robót	Zakres rzeczowy zadania	Zakres finansowy brutto (zł)	Terminy rozpoczęcia	Terminy zakończenia
1.	Rok 2017	Etap I	Roboty ziemne		od dnia podpisania umowy	30.09.2017
			Fundamenty			
			Podłoża i posadzki (podkłady)			
			Instalacja wod-kan (pod posadzką)			
			Razem Etap I			
2.		Etap II	Ściany nadziemna (bez ścian działowych)		01.10.2017	31.12.2017
			Elementy żelbetowe			
			Strop nad parterem			
			Wieżba dachowa			
			Pokrycie dachu			
			Stołarka (okna i drzwi zewn. bez wrot garażowych)			
			Elewacja (bez wyprawy)			
			Instalacja odgromowa			
			Razem Etap II			
		Razem rok 2017				
3.	Rok 2018	Etap III	Ściany nadziemna (ściany działowe)		1.01.2018	31.03.2018
			Instalacja wod - kan (w ścianach)			
			Instalacja c.o. (bez węzła i armatury)			
			Instalacja gniazdowa (przewody i puszki)			
			Instalacja oświetlenia (okablowanie bez opraw)			
			Tynki i okładziny (same tynki)			
			Podłoża i posadzki (pasadzki i izolacje)			
			Stropodach i sufit podwieszany			
			Instalacje elektryczne (wyłącznik główny prądu)			
			Instalacje elektryczne (Tablice TB1-TB4)			
			Instalacje elektryczne (Tablica TSI-8)			
			Razem Etap III			
		Etap IV	Stołarka okienna i drzwiowa (pozostałe)		1.04.2018	15.06.2018
			Tynki i okładziny (pozostałe)			
			Podłoża i posadzki (pozostałe)			
			Malowanie wewnętrzne			
			Elewacja (pozostałe)			
			Podcień			
			Wiata			
4.			Instalacja CO (pozostała)			
			Instalacja wod-kan (pozostała)			

			Instalacja wentylacji mechanicznej			
			Instalacja sprężonego powietrza			
			Instalacja gniazd (pozostała)			
			Instalacja oświetlenia (pozostała)			
			Instalacja LAN			
			Połączenia wyrównawcze			
			Rzecz etap IV			
			Razem rok 2018			
			OGÓŁEM			